

8. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 24-ei ülésére

Tárgy: Óvodabővítés pályázat megvalósítása - beszámoló

Készítette: Minorics Ákos településmérnök

Előterjesztő: Kókai Rita polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A munkaterület átadása óta a kivitelezési ütemterv többször került módosításra a munkaszervezés függvényében. Legutolsó kivitelezési ütemterv november 15-én módosult jelentősen. A november 15-én leadott ütemtervet sem tudja tartani a kivitelező. Ezért újabb ütemtervet kértünk a kivitelezőtől, amit az előterjesztés írásáig nem kaptunk meg.

Az utóbbi hónapokban az előrehaladás igen lelassult, ezért veszélyben érezzük a befejezési határidő tartását. Megjegyzendő, hogy a 2023. harmadik hetében történtek biztató jelek, négy szakág is egyszerre dolgozott a területen.

A decemberre tervezett 50 % -os készültséget nem sikerült elérni.

Legutolsó kooperáción 2023. január 10-én Sipos Péter ügyvezető elmondta, hogy a befejezési határidőt tartani fogják.

A lassú előrehaladás miatt, önkormányzatunknak fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy a jelenlegi kivitelező késve, vagy egyáltalán nem tudja befejezni a projektet. Az első lépéseket önkormányzatunk már meg is tette, projektmenedzseri és jogi tanácsadást is kért a lehetőségekről. Célszerű lenne a 2023-as költségvetésben elkülöníteni egy tartalékot, a nem várt eseményekre. (új közbeszerzés kiírása, új költségvetés kiírása, igazságügyi szakértő bevonása)

Melléklet tartalmazza a műszaki ellenőri beszámolót, ami a 2023. január 18-ai állapotokat rögzítette.

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az **óvoda két foglalkoztatótermes bővítése és átalakítása kivitelezési munkáiról szóló** beszámolót elfogadja / nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Gyermely, 2023. január 19.

Kókai Rita
polgármester